

## II-기 옥계산불지역 유실수 식재로 새로운 관광 자원개발

주관부서	산림과	담당	산림조성 최민정	전화번호	640-5181		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√	도√	시√	기타
이행단계	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	100%

### 사업개요

- 기 간: 2023. 3.~5.
- 위 치: 옥계면 남양리
- 사 업 비: 504백만 원(국비 252, 도비 126, 시비 126)
- 사업내용: 유실수 조림 13ha(4,127주)
  - \* 수종 4종(밤나무, 감나무, 산수유, 호두나무)

### 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	504	-	-	504	-	-	-	-
국비	252	-	-	252	-	-	-	-
도비	126	-	-	126	-	-	-	-
시비	126	-	-	126	-	-	-	-

### 추진일정

추진내용	2023년											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대상지 조사 및 설계												
산주이견 수렴 의견 설계반영												
식재사업 발주, 사업시행												
사업완료 (준공)												
사후관리							기상상황 및 조림지 여건에 따라 시행					

## 추진상황

- 대상지 조사 및 설계 ----- '22. 11. 23.~'23. 2. 13.
- 산주 의견 수렴 ----- '23. 2. 14.~2. 24.
- 산주의견 설계 반영 ----- '23. 2. 28.
- 식재사업 발주 ----- '23. 3. 7.
- 사업착수 ----- '23. 3. 27.
- 유실수 식재 ----- '23. 4. 1.~4. 30.
- 식재완료(준공) ----- '23. 5. 3.

## 향후계획

- 사후관리 ----- '23. 6. 1.~12. 31.  
\* 기상 상황에 따라 관수, 풀베기, 덩굴제거 실시

## 기대효과

- 집주변 유실수(활엽수) 식재로 화재 발생 시 내화수림대 역할
- 도로변 등 가시권 지역의 경관 조성 및 산림재해 예방 복구