

I-11 | 과학산업단지 확장

주관부서	기업지원과	담당	산업단지관리 김재민	전화번호	640-5546		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√	도√	시√	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	40%

사업개요

- 기간: 2022~2025년(4년)
- 위치: 사천면 덕실리 산75-5 일원, 방동리 805-3
- 사업비: 47,000백만 원(국비 16,000 도비 4,500 시비 26,500)
- 사업내용
 - 강릉과학일반산업단지 148,257㎡ 추가확장
 - 지식산업센터 건립(65개실, 지상 5층)

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	47,000	-	3,000	7,350	17,700	18,950	-	-
국비	16,000	-	500	1,250	5,200	9,050	-	-
도비	4,500	-	250	700	2,250	1,300	-	-
시비	26,500	-	2,250	5,400	10,250	8,600	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전절차																				
기본 및 실시설계																				
토지보상																				
조성공사																				

추진상황

■ 과학산업단지 확장

- 지방재정 투자심사, 일상감사 및 계약심사 ----- '22. 2. 17.~12. 27.
- 제영향평가 및 계획변경 용역 등 ----- '23. 2. 21.~'24. 6. 30.
- 편입토지 감정평가 및 보상 실시 ----- '23. 6. 16.~'24. 6. 30.
- 확장관련 주민 설명회 ----- '24. 2. 20.

■ 지식산업센터 건립

- 지방재정 투자심사(중앙), 공유재산 심의 ----- '22. 6. 17.
- 공공건축심의, 일상감사 및 계약심사 ----- '22. 9. 21.~'24. 5. 10.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 ----- '22. 12. 28.~'24. 5. 30

향후계획

■ 과학산업단지 확장

- 산업단지 조성 통합심의 ----- '24. 6. 1.~6. 30.
- 조성공사 시행 ----- '24. 9. 1.~'25. 12. 31.
- 조성원가 산정 및 용지분양 ----- '25. 1. 1.~계속

■ 지식산업센터 건립

- 지식산업센터 건축위원회 심의 ----- '24. 3. 29.
- 건축공사 시행 ----- '24. 7. 1.~'25. 12. 31.
- 지식산업센터 관리운영계획 수립 ----- '25. 1. 1.~8. 31.
- 입주기업 모집공고 및 선정 ----- '25. 10. 1.~계속
- 지식산업센터 개관 ----- '26. 3. 31.

기대효과

- 세라믹, 바이오, 해양 관련 우수기업 유치를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출