

## II-3 | 비즈니스 워케이션 지원센터 설치

주관부서	정보통신과	담당	정보정책 심재안	전화번호	640-5299		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도√	시√	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	30%

### 사업개요

- 기 간: 2022년~2025년
- 위 치: 운정동 484(e-zen 연수동 후면 녹지공간)
- 사 업 비: 6,000백만 원(도비 4,000 시비 2,000) \* 지방소멸대응기금사업
- 사업내용: 센터 건축 및 센터 내 인프라 구축, 온라인 플랫폼 구축 등

### 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	6,000	-	1,250	1,500	600	2,650	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	4,000	-	600	800	480	2,120	-	-
시비	2,000	-	650	700	120	530	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

### 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전절차																
기본 및 실시 설계																
공사추진																

□ **추진상황**

- 비즈니스 워케이션 기업유치 지원 추진계획 수립 ----- '22. 8. 19.
- 공유재산 관리계획 반영, 투자심사(도) 조건부 의결 ----- '22. 10. 6.
- 공유재산관리계획(죽헌동 → 운정동) 반영 관리계획 반영 ----- '23. 3. 27.
- 투자계획 사업기간 단축 승인('26→'25) ----- '23. 5. 19.
- 사업협의(도 및 시), 공공건축심의, 일상감사 및 계약심사 ----- '23. 11. 15.
- 건축기획 착수(3.8.) 및 완료 ----- '23. 12. 10.
- 건축설계공모 심사 ----- '24. 1. 31.
- 기본 및 실시설계 용역 ----- '24. 2. 19.

□ **향후계획**

- 기본 및 실시설계 용역완료 ----- '24. 8. 17.
- 센터 건축착공 ----- '24. 9. 1.  
- 공공디자인 및 경관 심의, 장애물 없는 생활환경 인증(BF), 실시계획인가 등 병행
- 센터 준공, 인프라 구축 ----- '25. 12. 31.
- 온라인 플랫폼 개발 및 관계인구 확산지원 ----- '25. 12. 31.

□ **기대효과**

- 관계인구 증가 및 직·간접 소비유도로 인한 지역경제 활성화
- ICT 기업 이전 유도를 통한 지역 ICT 산업 활성화

□ **연차별 이행확인 지표**

확인지표	임기내 목표						임기후 목표
	이전	'24		'25		'26. 6.	
		상	하	상	하	상	
비즈니스 워케이션 센터 건립	사전절차	설계	착공	공사 추진	준공	-	-
사업진도율 (누적값, %)	25	40	55	75	100	-	-